

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Peso)

Fecha de actualización:	15/04/2014
	DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad de Sonora

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliación de la Oferta Educativa de nivel superior 2010	Ejercicio Fiscal Reportado	2014
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Creación del Campus Cajeme de la Universidad de Sonora (primera parte)

Trimestre	Primer
-----------	--------

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
x			x

Objetivo General: Lograr la construcción de espacios físicos, así como su respectivo equipamiento que posibilite la apertura del Campus Cajeme de la Universidad para abrir en el corto plazo cuatro programas educativos del área de la salud: Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Ciencias Nutricionales y Químico Biólogo Clínico y en los próximos años abrir 5 programas adicionales de la misma área.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra * Procedimientos financieros	Total
\$14,414,071.00	0	0	\$14,414,071.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres							Total ejercido en 2014
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014				
1	Lograr el equipamiento requerido en la nueva Infraestructura física del Campus Cajeme	1.1 Atención a 160 nuevos alumnos en el ciclo 2010-2011	1.1 Adquisición de mesabancos, pintarrones, pantallas enrollables, catones, escritorios y sillas para maestros, computadoras, reguladores, sillas para las aulas de centro de cómputo. Así como mobiliario y equipo para las oficinas de las nuevas instalaciones del Campus Cajeme.	\$2,082,353.33	\$0.00	\$2,082,353.33	\$2,033,316.77	\$0.00				\$0.00	\$2,033,316.77	\$49,036.56	97.6%
			1.1.2 Adquisición de mobiliario (estantes, mesas, sillas, ficheros, mostrador, buzón, escritorio, cajonera, moldes, entre otros) y equipo (televisión, reproductor, proyector, impresora, computadoras, pantalla de pared, pizarra, entre otros) para la Biblioteca de las nuevas instalaciones del Campus Cajeme.	\$1,290,106.71	\$0.00	\$1,290,106.71	\$1,289,256.72	\$0.00				\$0.00	\$1,289,256.72	\$849.99	99.9%
			1.1.3 Adquisición de mobiliario y equipo para los laboratorios de uso común de los programas de las Licenciaturas de Ciencias Nutricionales, Enfermería, Medicina y Químico Biólogo Clínico de las nuevas instalaciones del Campus Cajeme.	\$7,126,536.96	\$0.00	\$7,126,536.96	\$6,865,013.70	\$0.00				\$0.00	\$6,865,013.70	\$261,523.26	96.3%
2	Construcción de infraestructura física para la apertura del Campus Cajeme	2.1 Atención a 160 nuevos alumnos en el ciclo 2010-2011	2.1.1 Construcción de edificio y acciones de habilitación en agua potable, sistema de alumbrado, red de succión, soga, jauladores, climatización y estacionamiento. NOTA: Los recursos de las acciones 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 se integran a la acción 2.1.1	\$3,915,074.00	\$0.00	\$3,915,074.00	\$3,915,074.00	\$0.00				\$0.00	\$3,915,074.00	\$0.00	100.0%
GRAN TOTAL				14,414,071.00	0.00	14,414,071.00	14,102,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102,661.19	311,409.81	97.8%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

A la fecha ya se tiene en funcionamiento un edificio para el nuevo campus cajeme, mismo que fue construido con recursos de diversos fondos, además de los del presente proyecto, tales como FAM 2010 y recursos propios de la Universidad de Sonora. Dicho edificio cuenta con las instalaciones necesarias para el inicio de las operaciones normales del campus(aulas, oficinas, laboratorios y algunos espacios acondicionados provisionalmente para biblioteca y centro de cómputo. Además del edificio se invirtieron recursos en la construcción de estacionamiento y de las redes hidráulicas y eléctricas internas y externas. Asimismo, con recursos de este fondo se equiparon los diversos espacios físicos, particularmente los laboratorios de uso común de los diversos programas. Así, el nuevo campus inicio operaciones (aunque en un primer momento en instalaciones rentadas) el semestre 2010-2 con 4 programas del área de la salud atendiendo más de 200 alumnos. Para el semestre 2011-2 la oferta ascendió a 5 programas con una matrícula total de 401 alumnos. Para el semestre 2013-2 la matrícula total fue de 822 alumnos.

NOTA: Se realizaron ajustes en relación a los informes trimestrales anteriores, debido a reintegros por pedido de compras, penalizaciones al proveedor y correcciones por calendarización de transferencias de pagos.

M.A. Carlos Armando Yocupicio Castro
TESORERO GENERAL

Dr. Benjamín Burgos Flores
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde
RECTOR